



RAPPORT DE VÉRIFICATION

Certificat Q18

N° de rapport : 134685221-001-1
Date : 09/01/2025

Lieu d'intervention :
COMMUNE DE PLUNERET
PLACE VINCENT JOLLIVET
MAIRIE
56400 PLUNERET
Référence Client : 300026038

Date(s) d'intervention :
Du 09/01/2025 au 10/01/2025
Intervenant(s) :
MATHIEU GICQUEL



**SANS
OBSERVATION**

Ce rapport comporte 4 pages - Version modèle rapport 6.9.1

| | | |
|---|---------------------------|-----|
| Domaine 18 | Installations électriques | Q18 |
| COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE | | |

Organisme
 Nous soussignés organisme de vérification d'installations électriques autorisé* par CNPP sous le n° **140/18**
 Nom (ou raison sociale) : **APAVE SA**
☒ Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran
 CS 60123 - 92412 COURBEVOIE Cedex

Etablissement objet de la vérification
 Nom (ou raison sociale) **COMMUNE DE PLUNERET**
☒ PLACE VINCENT JOLLIVET
 MAIRIE
 56400 PLUNERET
 Lieu d'intervention **COMMUNE DE PLUNERET**
☒ PLACE VINCENT JOLLIVET MAIRIE
 56400 PLUNERET
 Nature de l'activité Bâtiment associations Mériadec
 Lorsqu'il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence du ou des bâtiments concernés : **L'ensemble de l'établissement**
 Nous déclarons avoir reçu de l'exploitant ou de son représentant :
 ➤ la désignation des locaux à risque d'incendie par l'exploitant (par défaut, l'organisme se réfère au guide UTE C 15103) : Oui ☒ Non ☐
 ➤ le document relatif à la protection contre les explosions fourni par l'exploitant : Oui ☐ Non ☒ Sans objet ☐

Vérification des installations électriques réalisée
 Nous déclarons avoir procédé le 10/01/2025 à une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18.
 La vérification a consisté en :
☒ Une vérification complète des installations électriques de l'établissement
☐ Une vérification partielle ne prenant pas en compte les installations désignées ci-dessous
 Une coupure totale a été autorisée par l'exploitant Oui ☒ Non ☐
 Type de vérification :
☒ Première vérification effectuée par l'organisme
☐ Vérification périodique annuelle
 Date de la précédente visite : **25/04/2024**

Conclusion
 Nous déclarons que l'installation électrique
☐ peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion
☒ ne peut pas entraîner des risques d'incendie ou d'explosion

La vérification a été effectuée
par M. MATHIEU GICQUEL
 en présence de : M. PERON (service technique)
 A VANNES, le 10/01/2025


| Constatations ¹ | NV SO | Absence de danger constaté | Danger signalé pour la 1ère fois ² | Danger déjà signalé |
|--|----------|----------------------------------|---|---------------------|
| 1 Présence de traces d'échauffement anormal d'une canalisation et/ou d'un matériel électrique | | ✓ | | |
| 2 Absence de moyens de protection des transformateurs (HT/BT, BT/HT, HT/HT) | SO | | | |
| 3 Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités | | ✓ | | |
| 4 Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel | | ✓ | | |
| 5 Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques | | ✓ | | |
| 6 Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques dans les locaux à risque d'incendie et/ou zones à risque d'explosion | SO | | | |
| 7 Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques d'incendie et/ou zones à risque d'explosion | SO | | | |
| 8. Existence de locaux à risque d'incendie et/ou zones à risque d'explosion pour lesquels l'installation ne répond à aucune des deux conditions suivantes : - Présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 1er défaut d'isolement - Protection des circuits alimentant ces locaux ou zones par dispositifs à courant différentiel résiduel de seuil égal à 300 mA | SO | | | |
| ¹ Indiquer à l'aide d'une croix dans les colonnes de droite s'il y a ou non constat de danger. La mention SO signifie "Sans Objet". La mention NV signifie "Non Vérifié" et doit être motivée: vérification partielle et/ou coupure totale non autorisée. ² Dans le cas d'une première vérification réalisée par l'organisme, les constats de danger sont mentionnés dans cette colonne. | | | | |
| Événements déclarés depuis la vérification précédente <u>Modification de l'installation</u> Aucune <u>Incidents</u> <u>Dispositions pour améliorer les conditions de sécurité</u> Aucune | | | | |

Points de non-conformité ou anomalies constatées et préconisations associées

Rappeler le cas échéant, la date à laquelle ils ont été signalés pour la première fois

Aucune non-conformité n'a été identifiée lors de cette vérification et ce, dans le périmètre des limites d'intervention.

Commentaires

Q19 Délivré : Oui ☐ Non ☒

Présence de procédés photo-voltaïques : Oui ☐ Non ☒

Schéma de liaison à la terre de l'installation électrique (BT) : **TT**

Ce compte rendu doit être transmis dans un délai de 5 semaines à l'exploitant en 2 exemplaires, l'un destiné à son assureur, l'autre conservé par lui sur le site où la vérification a été effectuée. Ce délai peut être porté à 2 mois lorsque l'installation ne peut pas entraîner de risque d'incendie ou d'explosion.